

COMMUNE DE THIERS SUR THEVE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

COMMUNE DE THIERS SUR THEVE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020

- a) Curage et inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2020

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
av Georges Delaine	195	AC	150
clos de la source	118	PVC	100
cour du Bû	28	AC	150
cour Jean Panier - brcht vers Aveline	12		
impasse des chevreuils	112	AC	200
impasse du Général Leclerc	62	AC	150
place du château (côté des n° impairs)	78	AC	200
place du château (côté des n° pairs & 9)	59	AC	150/200
rue aveline	436	F	200
rue de la baraque Chaalis			
rue de la butte aux gens d'Armes	131	AC	200
rue de la butte aux gens d'Armes - antenne au n°2		PVC	
rue de la fontaine du gué	428	AC	200
rue de la fontaine Sainte-Geneviève	181	AC	150
rue de l'abreuvoir	59	AC	200
rue de l'au-delà de l'eau	55	AC	150
rue de l'église	12		
rue de l'orée du bois (vers Delaine) - 1 et 2 au 8	70	AC	150
rue de l'orée du bois (vers Leclerc)	380		
rue de Mortefontaine	277	AC	200
rue de Mortefontaine - placette	27	AC	150
rue de Neufmoulin	520		
rue de Senlis (du 5 au PRC6) - du 5 au 11	85	AC	200
rue de Senlis (du CR5 au PRC6) - du 24 au 56	419	AC	150
rue de Senlis (en aval du PRC6)	113		80
rue de Senlis (en aval du refoul. du PRC6) - 3/5 & 10 à 14	78	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis	267	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis - antenne ERSIM	180		
rue du Bû	83	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 3 au 32	177	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 34 au 55	141	AC	150
rue du Général de Gaulle (vers Mortefontaine)	45	AC	150
rue du Général Leclerc	593	AC	200
rue du pont de la rose	28	AC	150
rue du pont de la rose	53	AC	150
rue Jean-Baptiste Santoni	134	AC	150/200

LINEAIRE TOTAL : Collecteur gravitaire 5520 ml et 113 ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2020

a) Programme de curage et d'inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.

	Curage Cana	ITV Cana	Curage Bts	ITV Bts
Impasse du Général Leclerc	62			
Rue de la Butte aux Gens d'Armes	131			
Rue de l'Eglise	12			
Cour Jean Panier vers Aveline	12			
Rue de Senlis	113			
Rue de Neufmoulin	201	201	6	6
Rue de Mortefontaine	276.1	276.1		
44 rue de la Fontaine du Gué	100			
Rue Aveline	300			
	1 207,10 m	477,10 m	6	6

b) Interventions d'urgence :

Pas d'intervention d'urgence en 2020

c) Entretien des postes de refoulement et de relèvement PRI5 et PRC6

*Poste de relèvement **Intercommunal** de Thiers Autoroute PRI5 :*

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

*3 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Février, Juillet, Novembre***

*Poste de refoulement **Communal** rue de Senlis PRC6 :*

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

*2 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Juin et Novembre***

d) Travaux sur réseaux (petites réparations) 2019 :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
20-26	08-juil.	Sondages destructifs afin de connaître la nature du sol et la hauteur de la nappe	rue de la fontaine du gué	5 107,59 €
20-28	10-juil.	Mise à disposition d'un agent pour contrôle PFAC	rue du général de gaulle	527,10 €
				5 634,69 €

e) **Divers**

e1 - Enquêtes de branchement : 3 unités

Date	Adresse du branchement	Objet
18/02/2020	11 rue de la Fontaine du Gué	Extension
12/05/2020	12 rue Neuf Moulins	Construction neuve
20/11/2020	1 rue de la fontaine ste geneviève	Construction neuve

e2 - Conformités : 31 unités dont 8 non conformes et 3 contre visite (voir annexe 1), 2 PFAC

e3 - Avis sur documents d'urbanisme : 8 avis

Demande reçue le	N°	N° rue	Adresse de la construction	Objet de la demande
12-mai-20	060 631 20 T 0002	12	rue de Neufmoulin	Construction d'une maison individuelle
2-juin-20	PC 060 631 20 T 0003		Rue du Bourdon Saint Denis	Construction d'un bâtiment artisanal et entrepot
9-juin-20	PC 060 631 20 T0004	Terrain 2	rue de la butte aux gens d'armes	Construction d'une maison individuelle
23-juin-20	PA 060 631 20 T0001	6	rue neufmoulins	division de terrain en vue de construire
13-août-20	CU 060 631 20 T 0017	3	rue de Neufmoulin	certificat opérationnel
25-aout-20	CU 060 631 20 T0019		rue Neuf Moulin	Division de terrain pour la construction d'une maison d'habitation
13-oct.-20	PC 060 631 20 T0006	3	rue Neufmoulins	Construction d'une maison d'habitation
9-nov.-20	PC 060 631 20 T0007		Rue du Bourdon Saint Denis	Construction d'un bâtiment artisanal

e4 - Assainissement Non Collectif :

Le SICTEUB n'assure pas les compétences du SPANC, la commune de Thiers a transféré ce service à une autre collectivité.

e6 – Rétrocession et Astreinte :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Permanence, astreinte :

Télésurveillance et interventions 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 42 55 (numéro spécial collectivité – à ne pas communiquer aux administrés)

III – BILAN FINANCIER 2020 :

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	1 207,10	2,18	2 631,48
Curage des branchements particuliers :	6,00	14,00	84,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	477,10	2,60	1 240,46
Inspection télévisée des branchements particuliers :	6,00	25,00	150,00
Intervention d'urgence :	1,00	235,00	235,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
SOUS TOTAL :			4 340,94 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC6	2,00	410,00	820,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC6 (forfait)	1,00	4 247,34	4 247,34
SOUS TOTAL :			5 067,34 €
Enquête de branchement	3,00	50,39	151,17
Visites de conformité	31,00	103,33	3 203,23
SOUS TOTAL :			3 354,40 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			5 634,69 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Thiers Sur Thève :			18 397,37 €

Annexe 1

Tableau des contrôles de séparativité EU / EP 2020

N°	Noms	Rue	Date	Type	Détails
20-82	ZIND	12 Rue de la Fontaine sainte Geneviève	29-janv	initial	
20-102	SUCCESSION TILLIET	5 Avenue Georges Delaine	05-févr	initial	Absence d'eau / Contrôle non réalisable
20-150	COLMAIRE	8 Sainte Genevieve	14-févr	PFAC	
20-154	SONEA	26 rue Aveline	05-févr	CV - IDPr	SEU1 indét, + CEP4 dans EU
20-156	SANTONI	2 Rue de la Fontaine du Gué	05-févr	CV - IDPr	Ecvier, lave-linge - EP
20-205	MARTINHO - BEHRI	2 Rue du Pont de la Rose	26-févr	initial	
20-365	DOTTE	26 BIS rue Aveline	16-juin	initial	1 gouttière dans EU
20-366	MORAND	4 rue Butte aux Gens d'Armes	16-juin	initial	
20-452	PEDRINI	1 Rue de la Baraque Chaalis	07-juil	initial	
20-462	CONSORTS SANNIER	8 Rue Jean Baptiste Santoni	09-juil	initial	
20-467	ROGNON	48 rue du Général de Gaulle	15-juil	initial	
20-518	SARL DESNEUC ET CIE	Rue de l'abreuvoir	27-juil	initial	
20-592	FLAGOLLET	32 Rue de la Fontaine du Gue	10-août	initial	
20-657	POPOTTE	18 Rue Aveline	25-août	initial	EU non raccordé
20-659	MARTIN	15 Rue de Mortefontaine	26-août	initial	
20-670	BLET	21 Rue de Mortefontaine	27-août	initial	Evier cuisine bouché: non vérifiable
20-682	CHAPUY	24 rue Neufmoulin	1-sept.	PFAC	Unilatéral
20-716	VERMEULEN	9 Place du Château	10-sept.	initial	
20-717	GENTHNER	8 Rue de Mortefontaine	10-sept.	initial	3 gouttières dans les EU
20-718	CLETO	26 Rue de la Fontaine du Gué	10-sept.	initial	
20-782	RIOU	29 Rue de la Fontaine du Gué	1-oct.	initial	1 Siphon de sol sur EU
20-792	THIRION	1 rue de Senlis	6-oct.	initial	
20-833	DETRY	57 rue du Général de Gaulle	15-oct.	initial	
20-888	SEMEL	3 Impasse de la Mairie	3-nov.	initial	
20-937	CLABAUX	2 Cours Jean Pannier	18-nov.	initial	
20-938	RIOU	29 Rue de la Fontaine du Gué	18-nov.	initial	Attention déconnexion d'un siphon dans les EU qui sera probablement à nouveau raccordé sur les EU

20-955	SARL DESNEUC ET CIE	Rue de l'abreuvoir	25-nov.	CV	
20-962	LEMAGNEN	32 rue du Général de Gaulle	26-nov.	initial	
20-1003	CUFFEZ	2 Rue Aveline	15/12/2020	CV	
20-1007	PANNIER	9 rue de la Fontaine du Gue	15/12/2020		
20-1020	MARINIER	7 rue De Neufmoulin	17/12/2020		

Annexe 2



